

RWTVV

Zertifikat

für eine Fertigungsstätte von Erzeugnissen, die mit einem
RWTVV Sicherheitszeichen versehen werden

**Inhaber der Zeichen-
Genehmigung:** Schopax
Aloys Schopbarteld
Vogelrohrsheide 9
48167 Münster

Fertigungsstätte: Schopax
Aloys Schopbarteld
Eulerstr. 18
48155 Münster

Erzeugnisse: Zwangsentlüfter

Tag des Besuches: 02.08.2002

Gültigkeitsdauer: 02.08.2003

Ergebnis der Besichtigung:

Der Antragssteller konnte nachweisen, dass die Fertigungsstätte der aufgeführten Erzeugnisse technisch so eingerichtet und geleitet ist, dass eine gleichmäßige Herstellung gewährleistet ist.

Zertifizierstelle für Gerätesicherheit
und Medizinprodukte

i.v. *St. St.*

Geschäfts-Nr.: 2.4-850/02 Rdm/Spri
Auftrags-Nr.: 205 448 62

Prüfbericht Nr. 596/92**über die Prüfung an einem
technischen Arbeitsmittel**

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichtes ist ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle nicht gestattet. Die in diesem Prüfbericht aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den unten näher bezeichneten Prüfgegenstand.

- 1.Prüfzeitraum:** 24.02.92 - 10.03.92
- 2.Eingangsdatum:** 28.11.91
- 3.Art der Prüfungen:** Prüfung auf Regensicherheit und mechanische Festigkeit
- 4.Ort der Prüfungen:** Technologiezentrum des Rheinisch-Westfälischen Technischen Überwachungsvereins, Essen
- 5.Auftraggeber:** Schopax-Münster
- 6.Prüfgegenstand:** Ventalu Zwangsentlüftungen Typen DR 100 und DR 500
- 7.Prüfgrundlagen:** DIN 40050/ 7.80
DIN 31000/ 3.79
- 8.Anlagen:** keine
- 9.Prüfergebnis:** Bei den Prüfungen wurden keine Abweichungen von den Prüfgrundlagen festgestellt.

Schutzartprüfung:

Die Prüfkriterien nach DIN 40050, IP-Schutzklasse x3 wurde bestanden. Im Normalbetrieb tritt kein Wasser ein.

Windlastprüfung:

Die statische Windlastprüfung mit einer Belastung von 100 N (DR 100) bzw. 130 N (DR 500) wurde bestanden.

Nach der dynamischen Prüfung mit 5 N Windlast zu jeder Seite traten keine bleibenden Verformungen bzw. kein Bruch des Aluminiumkörpers auf. Die anschließenden Überprüfungen nach IP x3 an den Zwangsentlüftern Typ DR 100 und DR 500 wurden ebenfalls bestanden.

Essen, den 27.03.92
Auftrags Nr.: 175396 /01
Geschäfts Nr.:7.2-1183/91

Für den Inhalt



R. Scharpenberg